124248
KARIN KOMERC
Br. 01/240008433
Dana 18.03.2024

Za transport
PKF24-018
Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "UNIPROMET" d.o.o.
Br. 25
26.03.2024 god
KONAREVO

UNIPROMET est 1989

Čačak Bulevar Oslobodilaca Čačka 92A; 032 357 040; office@unipromet.co.rs; www.unipromet.co.rs
Unikredit banka; 170-2702-56; Registarski broj: 07364954; Šifra delatnosti: 002511; PIB: 101297718

INVESTICIONI OBJEKAT
POSTAVLJANJE ČZO:
NADVOŽNJACI PREKO PRUGE

GRADILIŠTE

Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "UNIPROMET" d.o.o.
Br. 1337
18.4.2024 god.
ČAČAK II

Izvođač radova

Unipromet d.o.o. Čačak Čačak

TREĆA PRIVREMENA SITUACIJA

Izvršenih radova od 01.01.2024 do 31.01.2024
Uslovi plaćanja: 30 dana od datuma fakturisanja/isporuke
Broj: JOB23-0146 Broj dokumenta: PF24-4128
Mesto i datum prometa dobara: Čačak, Bulevar Oslobodilaca Čačka 92A, 01.03.24
Mesto i datum izdavanja računa: Čačak, Bulevar Oslobodilaca Čačka 92A, 01.03.24

Investitor: KARIN KOMERC MD DOO NOVI SAD
Adresa: Novosadski put 128, Veternik PIB: 103726184 Matični broj: 20009233
Broj i datum ugovora: PONGRA23-0140 28.08.23

A) URAĐENO

Broj:	Broj zadatka	VRSTA RADOVA	Jedinica mere	Količina	Prethodno real.	Jedinična cena RSD	Iznos RSD
CONS	000000	POSTAVLJANJE ČZO: NADVOŽNJACI PREKO PRUGE		0	0,00	0,00	0,00
CONS	01	SKLOP: KOSI ZAVRŠETAK ZA JO 12M TIP B	KOMAD	12	8,00	75.533,05	1.510.661,00
CONS	02	OGRADA ČEL ZAŠT SR ES/1.0 TIP B	METAR	1468	1.132,00	7.294,90	18.966.740,00
CONS	03	OGRADA ČEL ZAŠT ECO SAFE BW B 1,33 4% D H700	METAR	752	1.222,00	8.989,72	17.745.707,28
CONS	04	KATADIOPTER SA REFLEKTUJUĆOM FOLIJOM CRVENO-BELI	KOMAD	216	58,00	610,71	167.334,54
CONS	05	SMEROKAZI L-1200	KOMAD	0	62,00	867,17	53.764,54
CONS	06	ELEMENT ZAVRŠNI JEDNOSTR.JO B RAL, OTVORI F18 TZN		0	0,00	0,00	0,00
CONS	07	OGRADA ČEL ZAŠT ESP/2-1,9 RAL TIP B		0	0,00	0,00	0,00
CONS	08	OGRADA ČEL ZAŠT ECO SAFE B 1,33 H750		0	0,00	0,00	0,00
CONS	09	PEŠAČKA OGRADA F76.1 H1200 TZN		0	0,00	0,00	0,00
UKUPNO							**38.444.207,36**

B) OBRAČUN - VREDNOST IZVRŠENIH RADOVA

		OSNOVICA RSD	PDV	UKUPNO RSD
1	**Ukupna vrednost izvršenih radova**	38.444.207,36	0,00	38.444.207,36
2	**Vrednost radova po prethodnim situacijama**	19.936.714,76	0,00	19.936.714,76
3	**Vrednost radova po ovoj situaciji**	18.507.492,60	0,00	18.507.492,60
4	**Ukupno uplaćen avans (0%)**	0,00	0,00	0,00
5	**Garantni depozit 0 % od Ukupne vrednosti radova po ovoj situaciji**	0,00	0,00	0,00
6	**Za plaćanje po ovoj situaciji**	**18.507.492,60**	**0,00**	**18.507.492,60**

Iznos Za plaćanje po ovoj situaciji, osamnaestmilionapetstotinasedamhiljadačetiristotinedevedesetdva i 60/100 dinara.

Napomena: Obračun je bez PDV-a po članu 10 stav 2 tačka 3 zakona o PDV-u.

АЛЕКСАНДАР ДАМЉАНОВИЋ 2709984300014

Digitally signed by АЛЕКСАНДАР ДАМЉАНОВИЋ 2709984300014
DN: C=RS, CN=АЛЕКСАНДАР ДАМЉАНОВИЋ 2709984300014
Date: 2024.03.19 15:45:37+01'00'

ALEKSANDAR MARKOVIĆ

Digitally signed by ALEKSANDAR MARKOVIĆ
Date: 2024.03.26 07:32:16 +01'00'

Jemčim pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za kvalitet i kvantitet izvršenih radova u ovoj situaciji, kao i da su količine radova u ovoj situaciji na osnovu podataka iz građevinske knjige.

ПРЕДРАГ СТЕВАНОВИЋ 011144205 Auth

Digitally signed by ПРЕДРАГ СТЕВАНОВИЋ 011144205 Auth
Date: 2024.03.26 09:40:29 +01'00'

Odgovorni izvođač radova **M.P** **Izvođač**

ЈЕЛЕНА МОЈСИЛОВИЋ 011799587 Auth

Digitally signed by ЈЕЛЕНА МОЈСИЛОВИЋ 011799587 Auth
Date: 2024.03.19 16:17:04 +01'00'

Da će iznosi koji su obračunati ovom situacijom zaista biti izvršeni prema pogođenim uslovima tvrdi:

Nadzorni organ

Investitor

M.P

Datum overe

01.03.2024.

1242248 PCF24-018

KARIN KOMERC MD DOO
Br. 01/240003433
Dana 18.03.2024.

Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "UNIPROMET" d.o.o. Čačak
Br. 26
26.03.24
KONAREVO

UNIPROMET

Čačak Bulevar Oslobodilaca Čačka 92A; 032 357 040; office@unipromet.co.rs; www.unipromet.co.rs
Unikredit banka; 170-2702-56; Registarski broj: 07364954; Šifra delatnosti: 002511; PIB: 101297718

INVESTICIONI OBJEKAT
POSTAVLJANJE ČZO:
NADVOŽNJACI PREKO PRUGE

GRADILIŠTE

Izvođač radova

Unipromet d.o.o. Čačak Čačak

TREĆA PRIVREMENA SITUACIJA

Izvršenih radova od 01.01.2024 do 31.01.2024
Uslovi plaćanja: 30 dana od datuma fakturisanja/isporuke
Broj: JOB23-0146 Broj dokumenta: PF24-4128
Mesto i datum prometa dobara: Čačak, Bulevar Oslobodilaca Čačka 92A, 01.03.24
Mesto i datum izdavanja računa: Čačak, Bulevar Oslobodilaca Čačka 92A, 01.03.24
Investitor: KARIN KOMERC MD DOO NOVI SAD
Adresa: Novosadski put 128, Veternik PIB: 103726184 Matični broj: 20009233
Broj i datum ugovora: PONGRA23-0140 28.08.23

A) URAĐENO

Broj:	Broj zadatka	VRSTA RADOVA	Jedinica mere	Količina	Prethodno real.	Jedinična cena RSD	Iznos RSD
CONS	000000	POSTAVLJANJE ČZO: NADVOŽNJACI PREKO PRUGE		0	0,00	0,00	0,00
CONS	01	SKLOP: KOSI ZAVRŠETAK ZA JO 12M TIP B	KOMAD	12	8,00	75.533,05	1.510.661,00
CONS	02	OGRADA ČEL ZAŠT SR ES/1.0 TIP B	METAR	1468	1.132,00	7.294,90	18.986.740,00
CONS	03	OGRADA ČEL ZAŠT ECO SAFE BW B 1,33 4% D H700	METAR	752	1.222,00	8.989,72	17.745.707,28
CONS	04	KATADIOPTER SA REFLEKTUJUĆOM FOLIJOM CRVENO-BELI	KOMAD	216	58,00	610,71	167.334,54
CONS	05	SMEROKAZI L-1200	KOMAD	0	62,00	867,17	53.764,54
CONS	06	ELEMENT ZAVRŠNI JEDNOSTR.JO B RAL, OTVORI F18 TZN		0	0,00	0,00	0,00
CONS	07	OGRADA ČEL ZAŠT ESP/2-1,9 RAL TIP B		0	0,00	0,00	0,00
CONS	08	OGRADA ČEL ZAŠT ECO SAFE B 1,33 H750		0	0,00	0,00	0,00
CONS	09	PEŠAČKA OGRADA F76.1 H1200 TZN		0	0,00	0,00	0,00
UKUPNO							**38.444.207,36**

B) OBRAČUN - VREDNOST IZVRŠENIH RADOVA

		OSNOVICA RSD	PDV	UKUPNO RSD
1	Ukupna vrednost izvršenih radova	38.444.207,36	0,00	38.444.207,36
2	Vrednost radova po prethodnim situacijama	19.936.714,76	0,00	19.936.714,76
3	Vrednost radova po ovoj situaciji	18.507.492,60	0,00	18.507.492,60
4	Ukupno uplaćen avans (0%)	0,00	0,00	0,00
5	Garantni depozit 0 % od Ukupne vrednosti radova po ovoj situaciji	0,00	0,00	0,00
6	Za plaćanje po ovoj situaciji	18.507.492,60	0,00	18.507.492,60

Iznos Za plaćanje po ovoj situaciji, osamnaestmilionapetstotinasedamhiljadačetiristotinadevedesetdva i 60/100 dinara.

Napomena: Obračun je bez PDV-a po članu 10 stav 2 tačka 3 zakona o PDV-u.

АЛЕКСАНДАР ДАМЉАНОВИЋ 2709984300014

Digitally signed by АЛЕКСАНДАР ДАМЉАНОВИЋ 2709984300014
DN: C=RS, CN=АЛЕКСАНДАР ДАМЉАНОВИЋ 2709984300014
Date: 2024 03 19 15:45:37+01'00'

ALEKSANDAR MARKOVIĆ

Digitally signed by ALEKSANDAR MARKOVIĆ
Date: 2024.03.26 07:32:10 +01'00'

Jemčim pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za kvalitet i kvantitet izvršenih radova u ovoj situaciji, kao i da su količine radova u ovoj situaciji na osnovu podataka iz građevinske knjige.

ПРЕДРАГ СТЕВАНОВИЋ 011144205 Auth

Digitally signed by ПРЕДРАГ СТЕВАНОВИЋ 011144205 Auth
Date: 2024.03.26 09:40:29 +01'00'

Odgovorni izvođač radova **M.P**

Izvođač

Da će izvođač koji će obračunati ovom situacijom zaista biti izvršeni prema pogođenim uslovima tvrdi:

Nadzorni organ

Investitor

M.P

Datum overe

Gradilište	POSTAVLJANJE ČZO: NADVOŽNJACI PREKO PRUGE	Sektor		Objekat	
	(oznaka i broj)		(broj)		(broj)

List broj
230146-240116-240131

Obračunski list građevinske knjige

Vrsta rada	OGRADA ČEL ZAŠT ECO SAFE BW B 1,33 4% D H700		Grad. norma	Građ.nacrt	Br.pozicije 03
Jedinična cena	8.989,72	po Metar		Mera	3.268 M
A=	B=	A+B=		Mesečno	Ukupno
			prenešeno		*1.222*

Obračunski list za mesec jan 2024

km 180+969 (0+320 do 0+524)-desna strana		204	
km 180+969 (0+320 do 0+524) leva strana		204	
km 163+566 -leva strana		172	
km 163+566 -desna strana	0+228 – 0+450 0+228 -- 0+450	172	
Ukupno izvedeno za JAN			***752,00***
Ukupno			***752,00***
			1.974,00

Предраг Д. Стевановић
дипл. грађ. инж.
410 16

IZVOĐAČ

NADZOR

Gradilište	POSTAVLJANJE ČZO: NADVOŽNJACI PREKO PRUGE	Sektor	Objekat
	(oznaka i broj)	(broj)	(broj)

List broj

Obračunski list građevinske knjige

230146-240116-240131

Vrsta rada	KATADIOPTER SA REFLEKTUJUĆOM FOLIJOM CRVENO-BELI	Građ. norma	Građ.nacrt	Br.pozicije 04
Jedinična cena	610,71 po Komad		Mera	580 KOM
A=	B=	A+B=	Mesečno	Ukupno

prenešeno | | *58*

Obračunski list za mesec jan 2024

Km 170 (levo i desno ispred i iza Nadvožnjaka)	69		
km 172+163-levo i desno	71		
km 180+969- leva strana i desna strana	76		
Ukupno izvedeno za JAN		***216,00***	
Ukupno		***216,00***	***274,00***

Predrag D Stevanović

IZVOĐAČ

NADZOR

Gradilište	POSTAVLJANJE ČZO. NADVOŽNJACI PREKO PRUGE	Sektor	Objekat
	(oznaka i broj)	(broj)	(broj)

List broj

Obračunski list građevinske knjige

230146-240116-240131

Vrsta rada	***OGRADA ČEL ZAŠT SR ES/1.0 TIP B***	Grad. norma	Građ.nacrt	Br.pozicije 02
Jedinična cena	7.294,90 po Metar		Mera	3.556 M
A=	B=	A+B=	Mesečno	Ukupno
		prenešeno		*1.132*

Obračunski list za mesec jan 2024

Km 170+834 (0+176 do 0+280) desna strana	104
Km 170+834 (0+200-0+280 leva strana)	80
Km 170+834 (0+500-0+604 desna strana)	104
Km 170+834 (0+500-0+612 leva strana)	112
km172+193 (0+406 do 0+562)-desna strana	156
km 172+163, (0+151 do 10+275)-desna strana	124
km 172+163 (0+406 do 0+574)-leva strana	168
km 172+163 (0+151 do 0+275)leva strana	124
km 180+ 969 (196 do 0+320) desna strana	124
km 180+969 (0+196 do 0+320)-leva strana	124
Km 180+969 (0+524-0+648 leva strana)	124
Km 180+969, (0+524 do 0+648)-desna strana	124

Ukupno izvedeno za JAN **1.468,00**

Ukupno **1.468,00** **2.600,00**

IZVODAČ

NADZOR

Gradilište	Sektor	Objekat
POSTAVLJANJE ČZO: NADVOŽNJACI PREKO PRUGE		
(oznaka i broj)	(broj)	(broj)

List broj **230146-240116-240131**

Obračunski list građevinske knjige

Vrsta rada	SKLOP: KOSI ZAVRŠETAK ZA JO 12M TIP B	Grad. norma	Građ.nacrt	Br.pozicije 01
Jedinična cena	75.533,05 po Komad		Mera	40 KOM
A=	B=	A+B=	Mesečno	Ukupno

prenešeno | | *8*

Obračunski list za mesec jan 2024

km 170+834 (0+164 do 0+176)-desna strana	1	
km 170+ 834(0+188 do 0+200)-leva strana	1	
km 170+834 (0+604 do 0+616)-leva strana	1	
km 170+ 834 (0+612 do 0+614)-leva strana	1	
km172+163 (0+562 do 0+574)-desna strana	1	
km172+163 (0+139 do 0+151)-desna strana	1	
km 172+163 (0+574 do 0+586)-leva strana	1	
km 172+163 (0+139 do 0+151)-leva strana	1	
km 180+969 (0+184 do 0+196)-desna strana	1	
km 180+969 (0+184 do 0+196)-leva strana	1	
km 180+969 (0+648 do 0+660)-leva strana	1	
km 180+969(0+648 do 0+660)-desna strana	1	
Ukupno izvedeno za JAN		***12,00***
Ukupno		***12,00***
		20,00

Predrag Đ Stevanović

IZVOĐAČ

NADZOR